

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE N. 70

DEL 05.11.2019

OGGETTO: Riqualificazione e messa in sicurezza tratto di viabilità comunale presso l'intersezione di via C. Cobianchi, via L. Vesco e via G. Ungaretti - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Vista la legge 136/2010 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto di designazione del responsabile del servizio;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/04/2019, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza tratto di viabilità comunale presso l'intersezione di via C. Cobianchi, via L. Vesco e via G. Ungaretti" redatto dall'Arch. Enrico Andreini, trasmesso in data 12/04/2019, prot. 889, che prevede una spesa complessiva di € 40.000,00;
- con determinazione dell'area tecnica n. 40 del 09/05/2019, le opere suddette sono state affidate mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) con procedura espletata sulla piattaforma Me.Pa. di Consip S.p.A., all'Impresa Cave di Corconio S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a corpo posto a base d'asta pari al 0,10 %, pari all'importo netto di Euro 29.082,00 oltre ad Euro 1.954,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale pari ad Euro 31.036,11 oltre IVA al 10% per un importo complessivo lordo pari ad Euro 34.139,72;
- in data 14/05/2019 si è proceduto alla consegna e contestuale inizio dei lavori, con fine lavori previsti il 13/07/2019;
- è stato stipulato contratto su Me.Pa di Consip in data 09/05/2019;
- durante i lavori si sono rese necessarie sospensioni e proroghe che hanno portato il tempo stabilito per l'ultimazione lavori al giorno 11/09/2019;
- in data 11/09/2019 sono stati ultimati i lavori, con relativo certificato di ultimazione dei lavori in data 11/09/2019;
- il direttore dei lavori emetteva certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum in data 05/09/2019 ai sensi dell'art. 218 del DPR 2017/2010.

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- o sono stati applicati gli importi convenuti;
- o risultano regolari i conteggi effettuati;
- o risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Preso atto:

- che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, corrispondente al finale in data 01/10/2019 (prot. 2176) al raggiungimento di € 31.036,1 così composta:
 - o Libretto delle misure;
 - o Registro di contabilità;
 - o Stato finale dei lavori;
 - o Quadro economico di spesa finale;
- della Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione datato 16/09/2019 dal quale risulta un credito di impresa di euro 3.246,11 oltre IVA 10%, per un totale di euro 3.570,72.

Dato atto

- di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo servizio, è identificato con:
 - o DURC regolare prot. INAIL_18777348 del 25/10/2019, con scadenza validità il 22/02/2020;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- della fattura n. 113-SP del 30/09/2019 trasmessa da Impresa Cave di Corconio S.r.l. con sede in S.P. Vacciago-SR 229, 28016 Orta San Giulio (NO), C.F. e P.IVA 00122840036 per complessivi € 3.570,72 IVA compresa;
- della fattura n. 02/PA/19 del 04/10/2019 trasmessa dall'Arch. Enrico Andreini con sede in viale Marazza n. 30, 28021 Borgomanero (NO), C.F. NDRNRC55M01E0803Q e P.IVA 00605240035 per complessivi € 2.522,00 CNPAIA compresa;
- della garanzia fideiussoria acquisita al prot. 2292 del 15/10/2019, n. 65128.96.170690995 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. agenzia di Borgomanero, a garanzia del pagamento della rata di saldo pari a euro 3.657,22 (tremilaseicentocinquantesette/22 centesimi) comprensiva di IVA 10% e interessi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato inoltre atto:

- della necessità di approvare lo stato finale dei lavori;
- che il codice CUP è B49J19000090004;
- che il codice CIG è 7895688FD8;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la contabilità relativa allo stato finale dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza tratto di viabilità comunale presso l'intersezione di via C. Cobianchi, via L. Vesco e via G. Ungaretti" così composta:
 - a. Libretto delle misure;
 - b. Registro di contabilità;
 - c. Stato finale dei lavori;
 - d. Quadro economico di spesa finale;
2. Di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione datato 16/09/2019 dal quale risulta un credito di impresa di euro 3.246,11 oltre IVA 10%, per un totale di euro 3.570,72;
3. Di approvare il quadro economico finale di spesa:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico aggiudicazione	Quadro economico finale
Importo dei lavori a base d'asta di cui:	€ 31.065,22	€ 31.036,11	€ 31.036,11
a. per lavori	€ 29.111,11	€ 29.082,00	€ 29.082,00

b. per oneri della sicurezza	€ 1.954,11	€ 1.954,11	€ 1.954,11
c. TOTALE (a+b)	€ 31.065,22	€ 31.036,11	€ 31.036,11
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.934,78	€ 8.963,89	€ 8.768,61
d.1 IVA su importo lavori (10%)	€ 3.106,52	€ 3.103,61	€ 3.103,61
d.2 Spese tecniche relative alla progettazione e D.L.	€ 4.850,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00
d.3 Oneri previdenziali (4%)	€ 194,00	€ 194,00	€ 194,00
d.4 Incentivo per corrispettivi (Accantonamento RUP)	€ 621,00	€ 621,00	€ 621,00
d.5 Imprevisti, varie e arrotondamenti	€ 163,26	€ 163,26	€ 0,00
Ribasso Ivato		€ 32,02	€ 0,00
IMPORTO TOTALE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.804,72

4. Di svincolare le polizze definitive emesse dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione;
5. Di dare atto che la somma di € 621,00 verrà liquidata con atto separato;
6. Di dare atto dell'economia di € 195,28.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LAVATELLI Arch. Marco

PARERI

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ANNICHINI Laura

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo li 05/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LAVATELLI Arch. Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Li, 06/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MARONI Dott.ssa Valeria