INVITALIA

Infratel Italia SpA

REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA

COMMITTENTE

INVITALIA

Infratel Italia SpA

VIALE AMERICA 201 – 00144 – ROMA

APPALTATORE

open fiber

DIRETTORE NETWORK & OPERATIONS:
CLUSTER C&D
ING. MARCO LUTTATI

PROGETTISTA

ITALTEL

PRESENTAZIONE PERMESSI
COMUNE di BOCA (NO)

	DATA	
REDATTO		
VERIFICATO		
APPROVATO		

REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI
1.0	04/2021	
2.0	06/2021	

DATA 06/2021

SCALA

NOME FILE BOCA-DEMANIO-RT-20

CODICE PROGETTO PR_003019

TAVOLA

RELAZIONE TECNICA

ATTRAVERSAMENTO TORRENTE RIALE DELLE PILE
(Rif. Tav. SC 01I1.1 – SC 01I1.2)

N° d'Ordine 296

OGGETTO: Modalità di esecuzione dei lavori per l'attraversamento, con infrastrutture per cavo in Fibra Ottica, del torrente Riale delle Pile su Via Moscatelli nel comune di Boca (NO) tra le coordinate 45.682388, 8.409866 e le coordinate 45.682239, 8.409956, nel punto indicato nell'elaborato grafico.

Via Moscatelli, tra le coordinate 45.682388, 8.409866 e le coordinate 45.682239, 8.409956

Posa in infrastruttura nuovo scavo in minitrincea:
alle coordinate indicate è prevista la posa di minitubi ∅14 nell'infrastruttura nuova di tipo scavo in minitrincea per l'attraversamento del torrente Riale delle Pile. La posa dei minitubi avverrà per l'intera lunghezza della tratta indicata, pari a circa 9.9 m.

Via Moscatelli, tra le coordinate 45.682388, 8.409866 e le coordinate 45.682239, 8.409956

Posa in infrastruttura nuova canaletta VTR/FeZn:
alle coordinate indicate è prevista la posa di minitubi ∅14 nell'infrastruttura nuova di tipo canaletta VTR/FeZn per l'attraversamento del torrente Riale delle Pile. La posa dei minitubi avverrà per l'intera lunghezza della tratta indicata, pari a circa 7.4 m.
Si garantisce che l'infrastruttura sarà fissata sulla spalletta del ponte, che sarà posta al di sopra dell'intradosso della spalletta stessa e che i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti e seguendo le istruzioni che ci saranno impartite da codesta Amministrazione.

Via Moscatelli, tra le coordinate 45.682388, 8.409866 e le coordinate 45.682239, 8.409956

Posa in infrastruttura nuovo scavo in minitrincea:
alle coordinate indicate è prevista la posa di minitubi ∅14 nell'infrastruttura nuova di tipo scavo in minitrincea per l'attraversamento del torrente Riale delle Pile. La posa dei minitubi avverrà per l'intera lunghezza della tratta indicata, pari a circa 6.9 m.